



ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO- CAVOUR” DI ALESSANDRIA

Spalto Rovereto n. 63 - 15121 Alessandria

Telefono +39 0131 223741

alic82800a@istruzione.it (PEO) alic82800a@pec.istruzione.it (PEC)

www.icboviocavour.edu.it

Prot. n. vedi segnatura

Alessandria, data del protocollo

Alla c.a. dei genitori degli alunni

Circolare n. 36

OGGETTO: VERBALE LAVORI PLESSO MANZONI SAN MICHELE

In data 17 settembre 2023 è stato eseguito sopralluogo presso La scuola dell'infanzia A. Manzoni in Frazione S. Michele (AL) via Remotti n° 22 al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'esistenza di eventuali interferenze con il previsto cantiere relativo al ripristino delle facciate esterne dell'edificio.

di seguito si riassume brevemente quanto emerso e verificato:

- I lavori consisteranno nel ripristino delle facciate esterne /su tutti i lati escluso il frontale su via Remotti
- Le attività saranno suddivise in due fasi; ripristino parti di intonaco ammalorate e tinteggiatura finale.
- Non è prevista l'installazione di ponteggi; tutte le attività verranno eseguite mediante PLE (piattaforma aerea montata su automezzo)
- Le modalità di esecuzione con piattaforma consentiranno di velocizzare il lavoro (durata cantiere prevista pari 15 giorni) e di eliminare l'interferenza con i percorsi esterni (sia ordinari che di emergenza).

Alla luce delle modalità sopra descritte si ritengono assenti interferenze con le attività didattiche; In ogni caso ritiene opportuno adottare le seguenti precauzioni per garantire la sicurezza dei operatori scolastici e degli allievi:

- Per tutta la durata del cantiere (il cui inizio verrà comunicato dal Comune unitamente alla documentazione obbligatoria in materia di sicurezza) sarà comunque interdetto l'accesso di allievi e personale all'area esterna durante le attività del cantiere stesso.
- Durante le operazioni sulla facciata sovrastante l'uscita di sicurezza lato opposto alla SOMS dovrà essere interdetto l'utilizzo di tale uscita anche in caso di emergenza mediante cartellistica indicante il divieto ed il percorso alternativo con informazione al personale docente e non docente ai fini di una corretta gestione dell'esodo.

In seguito verrà comunicata la data, attraverso i referenti di plesso, l'interdizione del giardino interno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara ASSUNTO

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93